

**ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА**

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОПРИВЩИЦА

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В отговор на ваше решение №75, т.2/29.05.2024г., Ви предоставям информация относно следните проекти изпълнявани от община Копривщица.

1. „Подмяна на водопроводна и канализационна мрежа по бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ – западен бряг на река Тополница и ул. „Любен Каравелов“, финансиран от МРРБ, по бюджетна програма на министерството „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

Проекта се изпълнява, съгласно сключен между община Копривщица и „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, Договор ДН°10/28.02.2022г. с предмет „Избор на изпълнител за извършване на спешен, неотложен ремонт на водопроводната и канализационната мрежа и подмяна на пътна настилка на улици от първостепенно значение в гр. Копривщица“.

Стойността на договора е 10 373 521,86 лв.

Съгласно сключени споразумения с МРРБ № РД-02-30-175/27.10.2022г. и № РД – 02-30-175/1/13.12.2023г. са осигурени 4 504 194 лв. Към настоящия момент на изпълнителя са разплатени 2 250 000 лв.

Изпълнението на водопроводната и канализационна мрежа по бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ – западен бряг на река Тополница и ул. „Любен Каравелов“ е на 90 %, остават за включване част от сградните отклонение и изпитване на мрежите, които продължават и към днешна дата.

2. Възстановяване на „Транспортно съоръжение от О.Т.943 до О.Т.924, кв. 13, гр. Копривщица“. Финансиран от междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС, на основание чл. 1, ал. 1, т.15 от Постановление на МС №300 от 28 Септември 2022г.

Проекта се изпълнява съгласно сключен между община Копривщица и „ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД, Договор №86/24.11.2022 г., за изпълнение на строително - монтажните работи на обект **„Изграждане на транспортно съоръжение от о.т.943 до о.т.924, кв. 13, гр. Копривщица“**.

Стойност на договора – 899 620,85 лв. без ДДС.


Съгласно протокол № 7/15.09.2022г. на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС и на основание чл. 1, ал. 1, т.15 от Постановление на МС №300 от 28 Септември 2022г., е осигурено частично финансиране в размер на 789 985.00 лв. с ДДС или 70% от стойността на внесено искане за осигуряване на средства от държавния бюджет за възстановяване на щетите, нанесени от обилните дъждове за обект: „Транспортно съоръжение от О.Т.943 до О.Т.924, кв. 13, гр. Копривщица“.

Община Копривщица е депозирала искане за до финансиране Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

На изпълнителя е платен аванс в размер на 449 810.43 лв. без ДДС. Съгласно подписан Протокол за приемане на извършените СМР № 1/04.12.2023г. е приета работа на стойност 99 018,59 лв. без ДДС.

Съставен е Акт 11 и изпращан за подпис с дата 15.07.2014 за подновяване на СМР , които към днешна дата се изпълняват в рамките на срока на договора. Наляти са основите на втората подпорна стена и се изпълняват кофражните работи по нея.

С уважение,


МАРИЯ ТОРОМАНОВА
Кмет на община Копривщица



изготвил:
инж.О.Родригес-ДД ГСУ